



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **11/08/2022 09:16:12** Período de Competência **07/2022** Município de Prestação do Serviço **Siriri - SE**
Reg. Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Exigibilidade do ISS **Exigível em Siriri**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

CPF/CNPJ

10.656.129/0001-06

Inscrição Municipal

1227509

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99964-1507

Endereço

AV DR JOSE CALUMBY, 1202, Pereira Lobo - CEP: 49050-020 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

CPF/CNPJ

13.110.408/0001-68

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 99943-7413

E-mail

dcao26@yahoo.com.br

Endereço

Rua Mário Pinoti, 306, Centro - CEP: 49630-000 - Siriri - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO "BM 01" DO CONTRATO DE Nº 094/2022, CUJO OBJETO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI/SE. DO PERÍODO DE 06/07/2022 A 09/08/2022.

DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 2405
TIPO: 03
C/C: 2904-3

PREFEITURA MUN. DE SIRIRI
Declaro que: ☒ O material foi Fornecido
☒ A Obra Foi Executada
☒ O Serviço Foi Prestado
Em, 12/08/2022

PREFET
Declaro Rafael Dias Souza Santos ☒ Engenheiro Civil
CREA 270992-1/SE
E: 12/08/2022

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
32.060,81	12.824,32	0,00	19.236,49	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	961,82	0,00	31.098,99	32.060,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
ISS Retido pelo Tomador.
Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 11/08/2022 09:16:12
Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



ESSENCIAL CONSTRUÇÕES

(79) 3211-5898

OFÍCIO

À

Prefeitura Municipal de Siriri/SE

Praça Dr. Mario Pinoti, 316, Centro.

Siriri, Estado de Sergipe.

Contrato Nº 094/2022

Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE.

Segue a medição 01, com valor de R\$ 32.060,81 (trinta e dois mil, sessenta reais e oitenta e um centavos).

Estaremos à disposição de V. Senhoria a fim de procedermos a quaisquer esclarecimentos adicionais referidos.

Atenciosamente.

Aracaju/SE, 09 de agosto de 2022.

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAM A44785-4

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RU DR. JOSÉ CALUMBY 1202 BAIRRO: PEREIRA LOBO –
ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898, e-mail: essencialconstrucoesltda@hotmail.com

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12144376**Verificar Autenticidade****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 977.XXX.XXX-00
Nº do Registro: 000A447854**1.1 Empresa Contratada**

Razão Social: ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.XXX.XXX/0001-06
Nº Registro: PJ29352-0**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI12144376I00CT001
Data de Cadastro: 06/07/2022
Data de Registro: 08/07/2022
Tipologia: EducacionalModalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$108,69

Pago em: 07/07/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIRIRI
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$193.099,63CPF/CNPJ: 32.XXX.XXX/0001-54
Data de Início: 06/07/2022
Data de Previsão de Término:
06/12/2022**3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico**

CEP: 49630000

Nº: S N

Logradouro: GOV ANTONIO CARLOS
VALADARESComplemento: ESCOLA PROFESSORA
MARIA MADALENA

Bairro: CENTRO

Cidade: SIRIRI

UF: SE

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA, NA ESCOLA PROFESSORA MARIA MADALENA

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto

Quantidade: 8.67

Unidade: metro cúbico

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAU. 44785-4

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12144376**Verificar Autenticidade**

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.2.1 - Execução de estrutura de madeira

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.1 - Execução de obra

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 190.92

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 190.92

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 190.92

Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12144376I00CT001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIRIRI	INICIAL	06/07/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO, registro CAU nº 000A447854, na data e hora: 06/07/2022 15:57:17, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAU. A44785-4

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 09/08/2022 às 08:10:38 por: siccau, ip 10.128.0.1.

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Tomada de Preço N.º : 001 / 2022 / FME		Ordem de Serviço: 10/05/2022		Valor do Contrato:		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 32.060,81				
* SERVIÇOS E OBRAS *				Boletim de Medição: N.º 01		Período da Medição: de 06/07/2022 a 09/08/2022		Prazos de Execução (35 dias)		05 meses		Data da Medição: 09/08/2021		Nota Fiscal Ref.:				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE														
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06														
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJUI/SE														
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				4.575,78			777,89			777,89			3.797,89	17,90%	83,00%		
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00	108,61	1.954,98	-	-	3,06	332,35	3,06	332,35	14,94	1.622,63	17,00%	83,00%			
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	43,68	2.620,80	-	-	10,20	445,54	10,20	445,54	49,80	2.175,26	17,00%	83,00%			
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.323,41			5.323,41			5.323,41	-	-	-				
02.001	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	6,00	413,86	2.483,16	-	-	6,00	2.483,16	6,00	2.483,16	-	-	-	100,00%			
02.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	154,11	3,62	557,88	-	-	154,11	557,88	154,11	557,88	-	-	-	100,00%			
02.003	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	154,11	10,85	1.672,09	-	-	154,11	1.672,09	154,11	1.672,09	-	-	-	100,00%			
02.004	Regularização Manual	m2	154,11	3,96	610,28	-	-	154,11	610,28	154,11	610,28	-	-	-	100,00%			
03	FUNDAÇÃO				19.041,95			19.041,95			19.041,95	-	-	-				
03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,13	39,84	403,58	-	-	10,13	403,58	10,13	403,58	-	-	-	100,00%			
03.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,13	454,79	4.607,02	-	-	10,13	4.607,02	10,13	4.607,02	-	-	-	100,00%			
03.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,37	2954,36	1.093,11	-	-	0,37	1.093,11	0,37	1.093,11	-	-	-	100,00%			
03.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	67,20	39,65	2.664,48	-	-	67,20	2.664,48	67,20	2.664,48	-	-	-	100,00%			
03.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	190,92	33,23	6.344,27	-	-	190,92	6.344,27	190,92	6.344,27	-	-	-	100,00%			
03.006	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	19,09	205,84	3.929,49	-	-	19,09	3.929,49	19,09	3.929,49	-	-	-	100,00%			
04	ELEVAÇÕES				19.433,82			19.433,82			19.433,82	-	-	12.516,26	64,40%			
04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,25	2954,36	6.647,31	-	-	1,00	2.954,36	1,00	2.954,36	1,25	3.692,95	44,44%	55,56%			

Carlos Diego Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Respostas
CNPJ 07.047.875-4

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 270992 1057/SE

Pág. 1 / 4

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES										Valor do Contrato: R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 32.060,81	
* SERVIÇOS E OBRAS *										Ordem de Serviço: 10/05/2022		Data da Medição: 09/08/2021	
Tomada de Preço N.º 001 / 2022 / FINE										Contrato N.º 094 / 2022		(quinhentos e quarenta e sete mil, noventa reais e dezenove centavos)	
Boletim de Medição: N.º 01										Período da Medição: de 06/07/2022 a 09/08/2022		Prazos de Execução: 06 meses	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE										C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06			
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE													
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME										RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE			
ENDEREÇO:													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado		Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	
04.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	m2	177,93	49,54	8.814,65	-	-	80,00	3.963,20	80,00	3.963,20	97,93	44,96%
04.003	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	7,20	181,58	1.307,38	-	-	-	-	-	-	7,20	1.307,38
04.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	67,20	39,65	2.664,48	-	-	-	-	-	-	67,20	2.664,48
05	COBERTURA				66.895,70	-	-	-	-	-	66.895,70	-	100,00%
05.001	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid., cor clara, Italaianinha ou similar - Rev.02	m2	190,92	79,60	15.197,23	-	-	-	-	-	-	190,92	15.197,23
	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais	m2	190,92	144,03	27.498,21	-	-	-	-	-	-	190,92	27.498,21
05.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e apalaçada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	123,82	68,02	8.422,24	-	-	-	-	-	-	123,82	8.422,24
05.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	2,00	2172,08	4.344,16	-	-	-	-	-	-	2,00	4.344,16
05.004	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	9,40	89,44	840,74	-	-	-	-	-	-	9,40	840,74
05.005	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	62,00	5,39	334,18	-	-	-	-	-	-	62,00	334,18
05.006	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	15,00	29,67	445,05	-	-	-	-	-	-	15,00	445,05
05.007	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aaforros ou similar, instalado - Rev 06. 10/2021	m2	146,04	67,20	9.813,89	-	-	-	-	-	-	146,04	9.813,89
05.008	REVESTIMENTOS				21.691,18	-	-	-	-	-	-	-	21.691,18
06					5.775,61	-	-	-	-	-	-	355,86	5.775,61
06.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	355,86	16,23	5.775,61	-	-	-	-	-	-	-	-

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Responsável Técnico
CAU 144785-4


Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 270992 10571SE

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME											
C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06											
RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE											
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
OBRA:		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE						CONTRATO: 94/2022			
								DATA: 09/08/2022			
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01											
ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÁLCULO				CÁLCULOS			
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		contratado:		18,00		%		0,170 h	
01.001		Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares		contratado:		60,00		%		0,170 h	
01.002		Mestre de obras com encargos complementares									
02		SERVIÇOS PRELIMINARES									
02.001		Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022						CONFORME PROJETO		m2	
02.002		Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima						CONFORME PROJETO		m2	
02.003		Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira						CONFORME PROJETO		m2	
02.004		Regularização Manual						CONFORME PROJETO		m2	
03		FUNDAÇÃO						CÁLCULOS			
03.001		Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m						CONFORME PROJETO		m3	
03.002		Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte						CONFORME PROJETO		m3	
03.003		Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)						CONFORME PROJETO		m3	
03.004		Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01						CONFORME PROJETO		m	
03.005		Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa						CONFORME PROJETO		m2	
03.006		Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual sem compactação.						CONFORME PROJETO		m3	
04		ELEVANTES						CÁLCULOS			
04.001		Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)						50 % EXECUTADO		m3	
04.002		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x38 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparação betoneira. af. 12/2021						50 % EXECUTADO		m2	

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
ARQUITETO E URBANISTA
RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE
CNPJ Nº 10.656.129/0001-06
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAU. A44T85-4

RAFAEL DIAS SOUZA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 270992 10571/SE


CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO, de Azevedo
ARQUITETO E URBANISTA, CREA 477654-4
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAU. AA4785-4


Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 270992 1057/SE

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
C.N.P.J N° 10.656.129/0001-06

RUA DIVINA PASTORA, N° 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJUISE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






OBRA:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE

CONTRATO: 92/2022


DATA: 09/09/2022

BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01



Carlos Diego Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAU 44785-4

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 270992 1057

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE	CONTRATO: 92/2022 DATA: 09/08/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01		
		

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
 Essencial Construções
 Responsável Técnico
 CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU-A44785-4

Rafael Vias Souza Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 270992 1057/SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

27/09/2022 15:27:23

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Período de Competência

08/2022

Exigibilidade do ISS

Exigível em Siriri

Município de Prestação do Serviço

Siriri - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES

CPF/CNPJ

10.656.129/0001-06

Inscrição Municipal

1227509

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

CPF/CNPJ

10.656.129/0001-06

Inscrição Municipal

1227509

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99964-1507

Endereço

AV DR JOSE CALUMBY, 1202 , Pereira Lobo - CEP: 49050-020 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

CPF/CNPJ

13.110.408/0001-68

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 99943-7413

E-mail

dcao26@yahoo.com.br

Endereço

Rua Mário Pinoti, 306 , Centro - CEP: 49630-000 - Siriri - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO "BM 02" DO CONTRATO DE Nº 094/2022 , CUJO OBJETO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI/SE. DO PERÍODO DE 10/08/2022 A 21/09/2022.

MÃO DE OBRA 60% = R\$ 19.771,37

MATERIAL 40% = R\$ 13.180,91

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

G: 2405

TIPO:03

C/C:2904-3

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 270992-1057/SE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
32.952,28	13.180,91	0,00	19.771,37	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	988,57	0,00	31.963,71	32.952,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 27/09/2022 15:27:24

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

(79) 3211-5898

OFÍCIO

A

Prefeitura Municipal de Siriri/SE

Praça Dr. Mario Pinoti, 316, Centro.

Siriri, Estado de Sergipe.

Contrato N° 094/2022

Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE.

Segue a medição 02, com valor de R\$ 32.952,28 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Estaremos à disposição de V. Senhoria a fim de procedermos a quaisquer esclarecimentos adicionais referidos.

Atenciosamente.

Aracaju/SE, 27 de setembro de 2022.

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp Técnico
CAU/844785-4

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RU DR. JOSÉ CALUMBY 1202 BAIRRO: PEREIRA LOBO –
ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898, e-mail: essencialconstrucoesltada@hotmail.com

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 32.952,28				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		Início:		06/07/2022		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:				
				001 / 2022 / FME		094 / 2022		06/07/2022		09/08/2021								
				Boletim de Medição:		N.º 02		Período da Medição:		Prazos de Execução								
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				de 10/08/2022 a 21/09/2022		06 meses												
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJUI/SE		C.N.P.J.:		10.656.129/0001-06										
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE																		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Saldo a Medir			Percentual
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				4.676,78		777,89		777,89		777,89		1.556,78		3.020,00		34,00%	66,00%
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00	108,61	1.954,98	3,06	332,35	3,06	332,35	6,12	664,70	11,88	1.290,28		1.290,28		34,00%	66,00%
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	43,68	2.620,80	10,20	445,54	10,20	445,54	20,40	891,08	39,60	1.729,72		1.729,72		34,00%	66,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.323,41		5.323,41		5.323,41		5.323,41		-		-			
02.001	Placa de obra em chapão galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	6,00	413,86	2.483,16	6,00	2.483,16		2.483,16		2.483,16		-		-		100,00%	
02.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	154,11	3,62	557,88	154,11	557,88		557,88		557,88		-		-		100,00%	
02.003	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	154,11	10,85	1.672,09	154,11	1.672,09		1.672,09		1.672,09		-		-		100,00%	
02.004	Regularização Manual	m2	154,11	3,96	610,28	154,11	610,28		610,28		610,28		-		-		100,00%	
03	FUNDAÇÃO				19.041,95		19.041,95		19.041,95		19.041,95		-		-			
03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,13	39,84	403,58	10,13	403,58		403,58		403,58		-		-		100,00%	
03.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras de 12x12x12 dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,13	454,79	4.607,02	10,13	4.607,02		4.607,02		4.607,02		-		-		100,00%	
03.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,37	2954,36	1.093,11	0,37	1.093,11		1.093,11		1.093,11		-		-		100,00%	
03.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	67,20	39,65	2.664,48	67,20	2.664,48		2.664,48		2.664,48		-		-		100,00%	
03.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21 mpa	m2	190,92	33,23	6.344,27	190,92	6.344,27		6.344,27		6.344,27		-		-		100,00%	
03.006	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	19,09	205,84	3.929,49	19,09	3.929,49		3.929,49		3.929,49		-		-		100,00%	
04	ELEVAÇÕES				19.433,82		6.917,56		11.208,88		18.126,44		1.307,38		1.307,38		6,79%	
04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,25	2954,36	6.647,31	1,00	2.954,36	1,25	3.692,95	2,25	6.647,31		-		-		100,00%	



RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 32.952,28			
* SERVIÇOS E OBRAS *				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		Início:		06/07/2022		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:			
				001 / 2022 / FME		094 / 2022		06/07/2022		09/08/2021							
				Boletim de Medição: N.º 02		Período da Medição: de 10/08/2022 a 21/09/2022		Prazos de Execução		06 meses							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE													
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06													
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DR JOSÉ CALUMBÍ, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJUI-SE													
ITEM				Unidades		Contratado		Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
				Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar	
04.002				m2	177,93	49,54	8.814,65	80,00	3.963,20	97,93	4.851,45	177,93	8.814,65	-	-	100,00%	
04.003				m2	7,20	181,58	1.307,38	-	-	-	-	-	-	7,20	1.307,38	100,00%	
04.004				m	67,20	39,65	2.664,48	-	-	67,20	2.664,48	67,20	2.664,48	-	-	100,00%	
05							65.895,70	-	-	-	-	-	-	65.895,70	-	100,00%	
05.001				m2	190,92	79,60	15.197,23	-	-	-	-	-	-	190,92	15.197,23	100,00%	
05.002				m2	190,92	144,03	27.488,21	-	-	-	-	-	-	190,92	27.488,21	100,00%	
05.003				m	123,82	68,02	8.422,24	-	-	-	-	-	-	123,82	8.422,24	100,00%	
05.004				un	2,00	2.172,08	4.344,16	-	-	-	-	-	-	2,00	4.344,16	100,00%	
05.005				m	9,40	89,44	840,74	-	-	-	-	-	-	9,40	840,74	100,00%	
05.006				m	62,00	5,39	334,18	-	-	-	-	-	-	62,00	334,18	100,00%	
05.007				m	15,00	29,67	445,05	-	-	-	-	-	-	15,00	445,05	100,00%	
05.008				m2	146,04	67,20	9.813,89	-	-	-	-	-	-	146,04	9.813,89	100,00%	
06							21.691,18	-	-	-	-	-	-	21.691,18	-	30,11%	
06.001				m2	355,86	16,23	5.775,61	-	-	355,86	5.775,61	355,86	5.775,61	-	-	100,00%	

Raul Dias Souza Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 270992 105715

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Valor do Contrato:		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 32.952,28							
* SERVIÇOS E OBRAS *				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		Ordem de Serviço:		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:							
				001 / 2022 / FME		094 / 2022		10/05/2022		06/07/2022		09/08/2021							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				Boletim de Medição:		Período da Medição:		Prazos da Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:							
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				N.º 02		de 10/08/2022 a 21/09/2022		(43 dias)		09/08/2021		09/08/2021							
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE												C.N.P.J.:		10.656.129/0001-06					
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME												RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE							
ENDEREÇO:												C.N.P.J.:				10.656.129/0001-06			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Saldo a Medir			Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	355,86	26,37	9.384,03	-	-	-	355,86	9.384,03	-	-	355,86	9.384,03	-	-	100,00%		
06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	126,90	51,47	6.531,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,90	6.531,54	100,00%		
07	PAVIMENTAÇÃO				14.566,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,14%		
07.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	146,04	59,99	8.760,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,04	8.760,94	100,00%		
07.002	Regularização Manual	m2	146,04	3,96	578,32	-	-	-	146,04	578,32	-	-	146,04	578,32	-	-	100,00%		
07.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	71,65	52,39	3.753,74	-	-	-	71,65	3.753,74	-	-	71,65	3.753,74	-	-	100,00%		
07.004	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	7,16	205,84	1.473,81	-	-	-	7,16	1.473,81	-	-	7,16	1.473,81	-	-	100,00%		
08	ESQUADRIAS				17.322,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
08.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	2032,60	6.097,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	6.097,80	100,00%		
08.002	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m2	10,80	1039,36	11.225,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80	11.225,09	100,00%		
09	PINTURAS				2.941,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
09.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	126,90	11,18	1.418,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,90	1.418,74	100,00%		
09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	102,06	11,18	1.141,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,06	1.141,03	100,00%		
09.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,14	17,25	381,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14	381,92	100,00%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.878,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%		
10.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	12,00	242,93	2.915,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	2.915,16	100,00%		


Rafael Dias Souza Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 270992/1057/SE

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME									
C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06									
RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE									
CONTRATO: 94/2022									
DATA: 21/09/2022									
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									
CÁLCULO									

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 848, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE	CONTRATO: 92/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02		DATA: 21/08/2022
		
		
		
		

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
 Essencial Construções
 Resp. Técnico
 CAU 44785-4

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU 44785-4


 Rafael Dias Souza Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 270992 1057/SF



ESSENCIAL CONSTRUÇÕES

(79) 3211-5898

OFÍCIO

À

Prefeitura Municipal de Siriri/SE

Praça Dr. Mario Pinoti, 316, Centro.

Siriri, Estado de Sergipe.

Contrato Nº 094/2022

Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE.

Segue a medição 03, com valor de R\$ 49.996,35 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos).

Estaremos à disposição de V. Senhoria a fim de procedermos a quaisquer esclarecimentos adicionais referidos.

Atenciosamente.

Aracaju/SE, 21 de novembro de 2022.

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CRL 444785-4

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RU DR. JOSÉ CALUMBY 1202 BAIRRO: PEREIRA LOBO –
ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898, e-mail: essencialconstrucoesltda@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/11/2022 12:48:33

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Período de Competência

09/2022

Exigibilidade do ISS

Exigível em Siriri

Município de Prestação do Serviço

Siriri - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES

CPF/CNPJ

10.656.129/0001-06

Inscrição Municipal

1227509

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Email

essencialconstrucoesltda@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 99964-1507

Endereço

AV DR JOSE CALUMBY, 1202, Pereira Lobo - CEP: 49050-020 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIRIRI

CPF/CNPJ

32.368.984/0001-54

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3297-1232

E-mail

Endereço

Rua Mário Pinotí, 306, Centro - CEP: 49630-000 - Siriri - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO "BM 03" DO CONTRATO DE Nº 094/2022, CUJO OBJETO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI/SE. DO PERÍODO DE 22/09/2022 A 08/11/2022.

MÃO DE OBRA 60% = R\$ 29.997,81

MATERIAL 40% = R\$ 19.998,54

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 2405

TIPO:03

C/C:2904-3

Rafael Dias Souza Santos
Engenheiro Civil
CREA 270992 1057/SE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
49.996,35	19.998,54	0,00	29.997,81	5,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	1.499,89	0,00	48.496,46	49.996,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 21/11/2022 12:48:33

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES									
Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO	
Tomada de Preço N.º		Contrato N.º:		10/05/2022		(quinhentos e quarenta e sete mil, noventa reais e dezasseis centavos)		R\$ 49.996,35	
001 / 2022 / FME		094 / 2022		Início: 06/07/2022					
Boletim de Medição: N.º 03		Período da Medição: de 22/09/2022 a 08/11/2022		(48 dias)		Prazos de Execução		Data da Medição: 08/11/2022	
				06 meses				Nota Fiscal Ref.:	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRIS/SE									
OBJETO DO CONTRATO/LOCALIZAÇÃO:									

CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				ENDERECO: RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE				C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06			
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Sócio a Medir			Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				4.575,78		1.555,78		1.214,54		2.770,30		1.805,48		50,54%			39,46%	
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00	108,61	1.954,98	6,12	664,69	5,15	559,34	11,27	1.224,03	6,73	730,95		62,61%		37,39%		
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	43,68	2.620,80	20,40	891,07	15,00	655,20	35,40	1.546,27	24,60	1.074,53		59,00%		41,00%		
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.323,41		5.323,41		-		5.323,41		-		-		-		
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02, 01/2022	m2	6,00	413,86	2.483,16	6,00	2.483,16		-	6,00	2.483,16		-		100,00%				
02.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	154,11	3,62	557,88	154,11	557,88		-	154,11	557,88		-		100,00%				
02.003	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	154,11	10,85	1.672,09	154,11	1.672,09		-	154,11	1.672,09		-		100,00%				
02.004	Regularização Manual	m2	154,11	3,95	610,28	154,11	610,28		-	154,11	610,28		-		100,00%				
03	FUNDAÇÃO				19.041,95		19.041,95		-		19.041,95		-		-		-		
03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,13	39,84	403,58	10,13	403,58		-	10,13	403,58		-		100,00%				
03.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50Kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,13	454,79	4.607,02	10,13	4.607,02		-	10,13	4.607,02		-		100,00%				
03.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,37	2954,36	1.093,11	0,37	1.093,11		-	0,37	1.093,11		-		100,00%				
03.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "v" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	67,20	39,65	2.664,48	67,20	2.664,48		-	67,20	2.664,48		-		100,00%				
03.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	190,92	33,23	6.344,27	190,92	6.344,27		-	190,92	6.344,27		-		100,00%				
03.006	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	19,09	205,84	3.929,49	19,09	3.929,49		-	19,09	3.929,49		-		100,00%				
04	ELEVACOES				19.433,82		18.126,44		-		18.126,44		-		1.307,38		6,73%		
04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,25	2954,36	6.647,31	2,25	6.647,31		-	2,25	6.647,31		-		100,00%				

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

* SERVIÇOS E OBRAS *

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE

OBJETO DO CONTRATO/LOCALIZAÇÃO:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE

CONTRATADA:

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

ENDEREÇO:

RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PÉREIRA LOBO, ARAÇAJU/SE

CNP.J.:

10.656.129/0001-06

Processo:

Tomada de Preço N.º

001 / 2022 / FME

Boletim

de Medição:

N.º 03

Período da Medição:

de 22/09/2022 a 08/11/2022

Ordem de Serviço:

1005/2022

Início:

06/07/2022

(quinhentos e quarenta e sete mil, noventa reais e dezoito centavos)

(48 dias)

Prazos de Execução

06 meses

VALOR DA MEDIÇÃO

R\$ 183.099,63

Valor do Contrato:

R\$ 49.996,35

Data da Medição:

08/11/2022

Nota Fiscal Ref.:



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Sócio a Medir			Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar		
04.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af. 12/2021	m2	177,93	49,54	8.814,65	177,93	8.814,65	-	-	177,93	8.814,65	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
04.003	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	7,20	181,58	1.307,38	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20	1.307,38	-	-	100,00%	-
04.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	67,20	39,65	2.664,48	67,20	2.664,48	-	-	67,20	2.664,48	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
05	COBERTURA				66.895,70	-	-	-	48.781,81	-	48.781,81	-	18.113,89	-	-	-	-	27,06%	-
05.001	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid., cor clara, lapaiazinha ou similar - Rev 02	m2	190,92	79,60	15.197,23	-	-	107,00	8.517,20	107,00	8.517,20	33,92	6.680,03	-	-	-	-	56,04%	43,96%
05.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais	m2	190,92	144,03	27.498,21	-	-	190,92	27.498,21	190,92	27.498,21	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
05.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	123,82	68,02	8.422,24	-	-	123,82	8.422,24	123,82	8.422,24	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	un	2,00	2.172,08	4.344,16	-	-	2,00	4.344,16	2,00	4.344,16	-	-	-	-	-	-	100,00%	-
05.005	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	9,40	89,44	840,74	-	-	-	-	-	-	-	-	9,40	840,74	-	-	100,00%	-
05.006	Emassamento de beiral de telha cerâmica vertical, af. 07/2019	m	62,00	5,39	334,18	-	-	-	-	-	-	-	-	62,00	334,18	-	-	100,00%	-
05.007	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	15,00	29,67	445,05	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	445,05	-	-	100,00%	-
05.008	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Alatorros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	m2	146,04	67,20	9.813,89	-	-	-	-	-	-	-	-	146,04	9.813,89	-	-	100,00%	-
06	REVESTIMENTOS				21.691,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1,3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	355,86	16,23	5.775,61	355,86	5.775,61	-	-	355,86	5.775,61	-	-	-	-	-	-	100,00%	-

Carlos Djalma Fontes de Azevedo
Esseja de Azevedo
Rafael de Azevedo
CNPJ 17.178.778-7

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrato:		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 49.996,35			
* SERVIÇOS E OBRAS *				Contrato N.º:		10/05/2022		(quinhentos e quarenta e sete mil, noventa reais e dezoito centavos)									
CONTRATANTE:				Tomada de Preço N.º		001 / 2022 / FME		094 / 2022		Início:		06/07/2022		Data da Medição:		08/11/2022	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				Boleim de Medição:		N.º 03		de 22/09/2022 a 08/11/2022		Período da Medição:		(48 dias)		Prazos de Execução		06 meses	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI/SE													
CONTRATADA:				RUA DR JOSÉ CALUMBRY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACA/JU/SE								C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06					
ENDEREÇO:																	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Saldo a Medir			Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Até o Período	A Executar
06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	355,86	26,37	9.384,03	355,86	9.384,03	-	-	355,86	9.384,03	-	-	126,90	6.531,54	-	-	100,00%	100,00%
06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	126,90	51,47	6.531,54	-	-	-	-	-	-	-	-	126,90	6.531,54	-	-	100,00%	100,00%
07	PAVIMENTAÇÃO				14.566,81		5.805,87		-		5.805,87		5.805,87		8.760,94		-	60,14%	
07.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	146,04	59,99	8.760,94	-	-	-	-	-	-	-	-	146,04	8.760,94	-	-	100,00%	100,00%
07.002	Regularização Manual	m2	146,04	3,96	578,32	146,04	578,32	-	-	146,04	578,32	-	-	-	-	-	-	100,00%	
07.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	71,65	52,39	3.753,74	71,65	3.753,74	-	-	71,65	3.753,74	-	-	-	-	-	-	100,00%	
07.004	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	7,16	205,84	1.473,81	7,16	1.473,81	-	-	7,16	1.473,81	-	-	-	-	-	-	100,00%	
08	ESQUADRIAS				17.322,89		-		-		-		-		17.322,89		-	100,00%	
08.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	2032,60	6.097,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	6.097,80	-	-	100,00%	
08.002	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de alça, exclusive ferragens	m2	10,80	1039,36	11.225,09	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80	11.225,09	-	-	100,00%	
09	PINTURAS				2.941,69		-		-		-		-		2.941,69		-	100,00%	
09.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	126,90	11,18	1.418,74	-	-	-	-	-	-	-	-	126,90	1.418,74	-	-	100,00%	
09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	102,06	11,18	1.141,03	-	-	-	-	-	-	-	-	102,06	1.141,03	-	-	100,00%	
09.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,14	17,25	381,92	-	-	-	-	-	-	-	-	22,14	381,92	-	-	100,00%	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.878,84		-		-		-		-		8.878,84		-	100,00%	
10.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	12,00	242,93	2.915,16	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	2.915,16	-	-	100,00%	

Carlos Duda Ferreira
 Diretor de Construção
 Essencial Construção
 R. 507, 1854
 CAL. AA41854

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

SERVIÇOS E OBRAS *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

Processo:

Tomada de Preço N.º 001 / 2022 / FME

Boleim de Medição: N.º 03

Ordem de Serviço: 10/05/2022

Valor do Contrato: R\$ 183.099,63

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 49.996,35

Contrato N.º: 094 / 2022

Início: 06/07/2022

Período da Medição: 08/11/2022

Prazos de Execução: 06 meses

Data da Medição: 08/11/2022

Notas Fiscais Ref.:

CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA DR JOSÉ CALUMBY, N.º 1202, PEREIRA LOBO, ARAÇAJUI/SE

C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADEIRA - SIRIRI-SE														
CONTRATADA: ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME					ENDEREÇO: RUA DR JOSÉ CALUMBRY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARAÇAJUI/SE									
					CNPJ: 10.656.129/0001-06									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado		Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Sódo a Medir		Percentual	
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar	
10.002	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	12,00	249,16	2.989,92	-	-	-	-	-	12,00	2.989,92		100,00%
10.003	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	5,00	231,96	1.159,80	-	-	-	-	-	5,00	1.159,80		100,00%
10.004	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação, af. 02/2020	un	12,00	148,93	1.787,16	-	-	-	-	-	12,00	1.787,16		100,00%
10.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	2,00	13,40	26,80	-	-	-	-	-	2,00	26,80		100,00%
11	DIVERSOS				2.427,56							2.427,56		100,00%
11.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2126,53	2.126,53	-	-	-	-	-	1,00	2.126,53		100,00%
11.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00	301,03	301,03	-	-	-	-	-	1,00	301,03		100,00%
TOTAL GERAL:					183.099,63	65.013,07	49.996,35	115.009,42	68.090,21	62,81%	37,19%			
PERCENTUAL:					100,00%	35,51%	27,31%	62,81%	37,19%					
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.														
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU 444785-4 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA														
DATA:														




MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADEIRA - SIRIRI-SE		CONTRATO: 94/2022			
		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03		DATA: 08/11/2022			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CÁLCULO					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		CÁLCULOS					
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	contratado:	18,00	%	0,300	h	5,16
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	contratado:	60,00	%	0,300	h	18,00
COBERTURA		CÁLCULOS					
05.001	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	CONFORME PROJETO				m2	107,00
05.002	Madefrramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais	CONFORME PROJETO				m2	190,92
05.003	Madefrramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	CONFORME PROJETO				m	123,82
05.004	Madefrramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	CONFORME PROJETO				un	2,00

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
 ARQUITETO URBANISTA - CAU 444785-4

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 846, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE	CONTRATO: 92/2022
		DATA: 08/11/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03		
		
		
		
		


 CARLOS DINIZ DE AZEVEDO
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU 444785-4



ESSENCIAL CONSTRUÇÕES

(79) 3211-5898

OFÍCIO

À

Prefeitura Municipal de Siriri/SE
Praça Dr. Mario Pinoti, 316, Centro.
Siriri, Estado de Sergipe.

Contrato Nº 094/2022

Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE.

Segue a medição 04, com valor de R\$ 26.192,03 (vinte e seis mil, cento e noventa e dois reais e três centavos).

Estaremos à disposição de V. Senhoria a fim de procedermos a quaisquer esclarecimentos adicionais referidos.

Atenciosamente.

Aracaju/SE, 02 de janeiro de 2023.

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAV A44785-4

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RU DR. JOSÉ CALUMBY 1202 BAIRRO: PEREIRA LOBO -
ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898, e-mail: essencialconstrucoesltda@hotmail.com


RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Ordem de Serviço:		Valor do Contratu.		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 26.192,03							
* SERVIÇOS E CBRAS *				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º :		10/05/2022		(quinhentos e quarenta e sete mil, noventa reais e dezoito centavos)		Nota Fiscal Ref.:							
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				001 / 2022 / FME		094 / 2022		Início: 06/07/2022		Prazos de Execução		Data da Medição:							
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				Boletim de Medição:		N.º 04		Período da Medição:		06 meses		31/12/2022							
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE				C.N.P.J.:		10.656.129/0001-06													
CONTRATADA:				ENDEREGO:		RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJUISE													
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME																			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Saldo a Medir			Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				4.676,78			2.770,30			640,61			3.410,91		1.164,87		74,54%	25,46%
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00	108,61	1.954,98	11,27	1.224,03	2,52	273,70	13,79	1.497,73	4,21	457,25	1.164,87	457,25	76,61%	23,39%		
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00	43,68	2.620,80	35,40	1.546,27	8,40	366,91	43,80	1.913,18	16,20	707,62	707,62	73,00%	27,00%			
02	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.323,41			5.323,41			-			5.323,41		-		100,00%	
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	413,86	2.483,16	6,00	2.483,16	-	-	6,00	2.483,16	-	-	2.483,16	-	100,00%			
02.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	154,11	3,62	557,88	154,11	557,88	-	-	154,11	557,88	-	-	557,88	-	100,00%			
02.003	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	154,11	10,85	1.672,09	154,11	1.672,09	-	-	154,11	1.672,09	-	-	1.672,09	-	100,00%			
02.004	Regularização Manual	m2	154,11	3,96	610,28	154,11	610,28	-	-	154,11	610,28	-	-	610,28	-	100,00%			
03	FUNDAÇÃO				19.041,95			19.041,95			-			19.041,95		-		100,00%	
03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,13	39,84	403,58	10,13	403,58	-	-	10,13	403,58	-	-	403,58	-	100,00%			
03.002	Alvenaria pedra calcílea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedrolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	10,13	454,79	4.607,02	10,13	4.607,02	-	-	10,13	4.607,02	-	-	4.607,02	-	100,00%			
03.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,37	2954,36	1.093,11	0,37	1.093,11	-	-	0,37	1.093,11	-	-	1.093,11	-	100,00%			
03.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa -Rev. 01	m	67,20	39,65	2.664,48	67,20	2.664,48	-	-	67,20	2.664,48	-	-	2.664,48	-	100,00%			
03.005	Cama impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	190,92	33,23	6.344,27	190,92	6.344,27	-	-	190,92	6.344,27	-	-	6.344,27	-	100,00%			
03.006	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	19,09	205,84	3.929,49	19,09	3.929,49	-	-	19,09	3.929,49	-	-	3.929,49	-	100,00%			
04	ELEVAÇÕES				18.126,44			18.126,44			-			18.126,44		1.307,38		6,73%	
04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,25	2954,36	6.647,31	2,25	6.647,31	-	-	2,25	6.647,31	-	-	6.647,31	-	100,00%			

Carlos Diogo de Sousa de Azevedo
Essencial Construções
Res. Técnico
SAU Aut185-4

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Ordem de Serviço:		Valor da Medição		R\$ 183.099,63		R\$ 26.192,03						
* SERVIÇOS E OBRAS *				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:						
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				001 / 2022 / FME		094 / 2022		31/12/2022								
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				Boletim de Medição:		N.º 04		Prazos de Execução								
				de 09/11/2022 a 31/12/2022		(53 dias)		06 meses								
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE				C.N.P.J.:		10.656.129/0001-06										
CONTRATADA:				RUA DR. JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJUI/SE												
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME																
ITEM	UNIDADES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Saldo a Medir			Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar	
		Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	m2	177,93	49,54	8.814,65	177,93	8.814,65	-	-	177,93	8.814,65	-	-	100,00%	
04.002	m2	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia														
04.003	m2	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	67,20	39,65	2.664,48	67,20	2.664,48	-	-	67,20	2.664,48	-	-	100,00%	
04.004	m	COBERTURA				68.895,70		48.781,81		10.258,94		59.040,75		7.854,95	11,74%	
05		Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualidade, cor clara, itabianinha ou similar - Rev.02	m2	190,92	79,60	15.197,23	107,00	8.517,20	-	-	107,00	8.517,20	83,92	6.680,03	56,04%	43,96%
05.001	m2	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375m), exclusive peças principais	m2	190,92	144,03	27.498,21	190,92	27.498,21	-	-	190,92	27.498,21	-	-	100,00%	
05.002	m	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	123,82	68,02	8.422,24	123,82	8.422,24	-	-	123,82	8.422,24	-	-	100,00%	
05.003	m	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	m	2,00	2172,08	4.344,16	2,00	4.344,16	-	-	2,00	4.344,16	-	-	100,00%	
05.004	un	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019	un	9,40	89,44	840,74	-	-	-	-	-	-	9,40	840,74	100,00%	
05.005	m	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	62,00	5,39	334,18	-	-	-	-	-	-	62,00	334,18	100,00%	
05.006	m	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	15,00	29,67	445,05	-	-	-	-	15,00	445,05	-	-	100,00%	
05.007	m	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araflores ou similar, instalado - Rev.06 10/2021	m	146,04	67,20	9.813,89	-	-	-	-	146,04	9.813,89	-	-	100,00%	
05.008	m2	REVESTIMENTOS				21.691,18		15.159,64		6.531,54		21.691,18		-		
06		Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	355,86	16,23	5.775,61	355,86	5.775,61	-	-	355,86	5.775,61	-	-	100,00%	
06.001	m2															

Carlos Diogo Pontes de Azevedo
Essencial Medições
Resolução nº 1785-4
SAL 14785-4

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Cessão:		Ordem de Serviço:		Valor do Contrac...		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 26.192,03			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		(quinhentos e quarenta e sete mil, noventa reais e dezenove centavos)		Prazos de Execução		Data da Medição:		Nota Fiscal Ref.:			
				001 / 2022 / FME		094 / 2022											
				Boletim de Medição:													
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				N.º 04		Período da Medição:		(53 dias)									
				de 09/1/2022 a		31/12/2022											
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE																	
CONTRATADA:				ENDEREÇO:										C.N.P.J.:			
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE										10.856.129/0001-08			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Saldo a Medir		Porcentual
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)		
06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 12:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	355,86	26,37	9.384,03	355,86	9.384,03	-	-	-	355,86	9.384,03	-	-	100,00%		
06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	126,90	51,47	6.531,54	-	-	126,90	6.531,54	126,90	6.531,54	-	-	100,00%			
07	PAVIMENTAÇÃO				14.566,81	5.805,87	8.760,94				14.566,81	-	-				
	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	146,04	59,99	8.760,94	-	-	146,04	8.760,94	146,04	8.760,94	-	-	100,00%			
07.001	Regularização Manual	m2	146,04	3,96	578,32	146,04	578,32	-	-	-	146,04	578,32	-	-	100,00%		
07.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	71,65	52,39	3.753,74	71,65	3.753,74	-	-	-	71,65	3.753,74	-	-	100,00%		
07.003	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	7,16	205,84	1.473,81	7,16	1.473,81	-	-	-	7,16	1.473,81	-	-	100,00%		
08	ESQUADRIAS				17.322,89	-	-	-	-	-	-	17.322,89	-	-	100,00%		
08.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	2032,60	6.097,80	-	-	-	-	-	-	6.097,80	3,00	6.097,80	100,00%		
08.002	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m2	10,80	1039,36	11.225,09	-	-	-	-	-	-	11.225,09	10,80	11.225,09	100,00%		
09	PINTURAS				2.941,69	-	-	-	-	-	-	2.941,69	-	-	100,00%		
09.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	126,90	11,18	1.418,74	-	-	-	-	-	-	1.418,74	126,90	1.418,74	100,00%		
09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	102,06	11,18	1.141,03	-	-	-	-	-	-	1.141,03	102,06	1.141,03	100,00%		
09.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,14	17,25	381,92	-	-	-	-	-	-	381,92	22,14	381,92	100,00%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.878,84	-	-	-	-	-	-	8.878,84	-	-	100,00%		
10.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø3/4"	un	12,00	242,93	2.915,16	-	-	-	-	-	-	2.915,16	12,00	2.915,16	100,00%		


 Carlos Ubaldino
 Essencial Construções
 Responsável Técnico
 CREA: 04785-4

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

* SERVIÇOS E OBRAS *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE

Assessoria:

Tomada de Preço N.º 001 / 2022 / FME

Boletim de Medição: N.º 04

Ordem de Serviço: 10/05/2022

Contrato N.º 094 / 2022

Período da Medição: de 09/11/2022 a 31/12/2022

Valor do Contrato: R\$ 183.099,63

Valor da Medição: R\$ 26.192,03

Valor da Medição: (quinhentos e quarenta e sete mil, noventa reais e dezenove centavos)

Data da Medição: 31/12/2022

Nota Fiscal Ref.: 31/12/2022

Objeto do Contrato / Localização:

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE

Endereço:

RUA DR JOSÉ CALUMBY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE


Contratada:

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNP.J.:

10.656.129/0001-06

ITEM	UNIDADES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Contratado		Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir		Percentual	
			Quant.	Preço Unitário (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Executado Até o Período	A Executar
10.002	pt	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	12,00	249,16	-	-	-	-	-	-	12,00	2.989,92	-	100,00%
10.003	un	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	5,00	231,96	-	-	-	-	-	-	5,00	1.159,80	-	100,00%
10.004	un	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af. 02/2020	12,00	148,93	-	-	-	-	-	-	12,00	1.787,16	-	100,00%
10.005	un	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	2,00	13,40	-	-	-	-	-	-	2,00	26,80	-	100,00%
11		DIVERSOS										2.427,56	-	100,00%
11.001	un	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00	2126,53	-	-	-	-	-	-	1,00	2.126,53	-	100,00%
11.002	un	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	1,00	301,03	-	-	-	-	-	-	1,00	301,03	-	100,00%
TOTAL GERAL:						183.099,63		26.192,03		164.201,45		41.888,18		22,88%
PERCENTUAL:						100,00%		14,30%		77,12%		22,88%		
ATTESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE EM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.			APPROVADO PARA PAGAMENTO											
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA			DATA:											



Carlos Diogenes de Azevedo
Essencial Construções
Eng. Técnico
CAU A44785-4

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE								
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
OBRA:		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE				CONTRATO: 94/2022		
						DATA: 31/12/2022		
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CÁLCULO						
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	contratado:	18,00	%		0,140	h	2,52
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	contratado:	60,00	%		0,140	h	8,40
05.007	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	CONFORME PROJETO					m	15,00
05.008	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	CONFORME PROJETO					m2	146,04
07.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	CONFORME PROJETO					m	146,04
06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	CONFORME PROJETO					m2	126,90


 Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
 Essencial Construções
 Resp. Técnico
 CAU A44785-4

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
 ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J. Nº 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 846, GETÚLIO VARGAS, ARACAJU/SE		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE	CONTRATO: 82/2022
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04		DATA: 31/12/2022



CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A44785-4

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Res. Técnico
CAU A44785-4



ESSENCIAL CONSTRUÇÕES

(79) 3211-5898

OFÍCIO

À

Prefeitura Municipal de Siriri/SE

Praça Dr. Mario Pinoti, 316, Centro.

Siriri, Estado de Sergipe.

Contrato N° 094/2022

Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE.

Segue a medição 05, com valor de R\$ 17.344,85 (dezessete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Estaremos à disposição de V. Senhoria a fim de procedermos a quaisquer esclarecimentos adicionais referidos.

Atenciosamente.

Aracaju/SE, 09 de fevereiro de 2023.

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CARLOS DIOSO FONSECA DE AZEVEDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RU DR. JOSÉ CALUMBY 1202 BAIRRO: PEREIRA LOBO -
ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898, e-mail: essencialconstrucoesltda@hotmail.com



ESSENCIAL CONSTRUÇÕES

(79) 3211-5898

OFÍCIO

À

Prefeitura Municipal de Siriri/SE

Praça Dr. Mario Pinoti, 316, Centro.

Siriri, Estado de Sergipe.

Contrato N° 094/2022

Objeto: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE.

Segue a medição 05, com valor de R\$ 17.344,85 (dezessete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Estaremos à disposição de V. Senhoria a fim de procedermos a quaisquer esclarecimentos adicionais referidos.

Atenciosamente.

Aracaju/SE, 09 de fevereiro de 2023.

ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ: 10.656.129/0001-06 RU DR. JOSÉ CALUMBY 1202 BAIRRO: PEREIRA LOBO -
ARACAJU/SE Fone/Fax: 79.3211-5898, e-mail: essencialconstrucoesltda@hotmail.com

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:	Ordem de Serviço:	Valor do Contrato:	R\$ 183.099,63	VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 17.344,85
CONTRATANTE:				Tomada de Preço N.º	Contrato N.º	10/05/2022			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE				001 / 2022 / FME	094 / 2022				
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				Boletim de Medição:	N.º 05	Período da Medição:	Prazos de Execução	Data da Medição:	Nota Fiscal Ref.:
						de 01/01/2023 a 09/02/2023	(40 dias)	09/02/2023	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI/SE									
CONTRATADA:				CNPJ: 10.856.129/0001-08					
ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME				RUA DR JOSÉ CALUMBAY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado	Acumulado Anterior	Executado no Período	Acum. Até o Período	Saldo a Medir	Porcentual	
			Quant.	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Executado Até o Período	A Executar
04.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	m2	177,93	8.814,65	177,93	8.814,65	-	100,00%	
04.003	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m2	7,20	1.307,38	-	-	7,20	1.307,38	100,00%
04.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	67,20	2.664,48	67,20	2.664,48	-	100,00%	
05	COBERTURA			65.895,70		7.014,21		86.054,95	1,28%
05.001	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabianinha ou similar - Rev 02	m2	190,92	79,60	107,00	8.517,20	83,92	15.197,23	100,00%
05.002	Madrilamento em massaranduba/madeira de tel, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças principais	m2	190,92	144,03	190,92	27.486,21	-	27.486,21	100,00%
05.003	Madrilamento em massaranduba/madeira de tel, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	123,82	68,02	123,82	8.422,24	-	8.422,24	100,00%
05.004	Madrilamento em massaranduba/madeira de tel, tesoura com vão de 2m a 10 m	un	2,00	2172,08	2,00	4.344,16	-	4.344,16	100,00%
05.005	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m	9,40	89,44	-	-	-	-	100,00%
05.006	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	62,00	5,39	-	334,18	62,00	334,18	100,00%
05.007	Emassamento de cumeleira com telha cerâmica - Rev. 01	m	15,00	29,67	15,00	445,05	-	445,05	100,00%
05.008	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Ararotos ou similar, instalado - Rev 06, 10/2021	m2	146,04	67,20	146,04	9.813,89	-	9.813,89	100,00%
06	REVESTIMENTOS			21.691,18		21.691,18		21.691,18	
06.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1:3 (cimento/ areia) - revisado 09/2015	m2	355,86	16,23	355,86	5.775,61	-	5.775,61	100,00%

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

* SERVIÇOS E OBRAS *

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI/SE

OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:

Processo: Tomada de Preço N.º 001 / 2022 / FME

Contrato N.º: 084 / 2022

Boletim de Medição: N.º 05

Ordem de Serviço: 10/05/2022

Valor do Contrato: R\$ 183.099,63

Valor da Medição: R\$ 17.344,85

Período da Medição: de 01/01/2023 a 09/02/2023

Prazos de Execução: 06 meses

Data da Medição: 09/02/2023

Nota Fiscal Ref.:

RUA DR JOSÉ CALUMBRY, Nº 1202, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE																	
C.N.P.J.: 10.656.129/0001-06																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidades	Contratado			Acumulado Anterior			Executado no Período			Acum. Até o Período			Saldo a Medir		Porcentual
			Quant	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)	Quant	Total (R\$)		
06.002	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 1:1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	355,86	26,37	9.384,03	355,86	9.384,03			355,86	9.384,03					100,00%	
06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado em argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m2	126,90	51,47	6.531,54	126,90	6.531,54			126,90	6.531,54					100,00%	
07	PAVIMENTAÇÃO				14.566,81		14.566,81							14.566,81			
07.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	146,04	59,99	8.760,84	146,04	8.760,84			146,04	8.760,84					100,00%	
07.002	Regularização Manual	m2	146,04	3,98	578,32	146,04	578,32			146,04	578,32					100,00%	
07.003	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	71,65	52,39	3.753,74	71,65	3.753,74			71,65	3.753,74					100,00%	
07.004	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação	m3	7,16	205,84	1.473,81	7,16	1.473,81			7,16	1.473,81					100,00%	
08	ESQUADRIAS				17.322,88		17.322,88							17.322,88		100,00%	
08.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	2032,60	6.097,80		6.097,80					3,00		6.097,80		100,00%	
08.002	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de alça, exclusivas ferragens	m2	10,80	1039,36	11.225,09		11.225,09					10,80		11.225,09		100,00%	
09	PINTURAS				2.941,88		2.941,88							2.941,88			
09.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	126,90	11,18	1.418,74		1.418,74	126,90			1.418,74				100,00%		
09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	102,06	11,18	1.141,03		1.141,03	102,06			1.141,03				100,00%		
09.003	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,14	17,25	381,92		381,92	22,14			381,92				100,00%		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.878,94		8.878,94							8.878,94			
10.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 34"	un	12,00	242,93	2.915,16		2.915,16	12,00			2.915,16			2.915,16		100,00%	

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES				Processo:		Ordem de Serviço:		Valor de Contrato:		R\$ 183.099,63		VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 17.344,85	
CONTRATANTE:				Tomada de Preço N.º		Contrato N.º		Início:		06/07/2022		Data da Medição:		09/02/2023	
OBJETO DO CONTRATO / LOCALIZAÇÃO:				Bólim de Medição:		N.º 05		Período da Medição:		de 01/01/2023 a 09/02/2023		Prazos de Execução:		05 meses	
CONTRATADA:				ENDERECO:		RUA DR. JOSÉ CALUMBY, N.º 1202, PEREIRA LOBO, ARACAUJSE		C.N.P.J.:		10.656.129/0001-06		Data da Medição:		09/02/2023	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE				UNIDADES		Contratado		Acumulado Anterior		Executado no Período		Acum. Até o Período		Saldo a Medir	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Porcentual
10.002	Ponto de tomada 2prt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	12,00	249,16	2.989,92	-	-	6,00	1.494,96	6,00	1.494,96	6,00	1.494,96	6,00	1.494,96	50,00%
10.003	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	5,00	231,36	1.159,80	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1.159,80	100,00%
10.004	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af. 02/2020	12,00	145,93	1.751,16	-	-	12,00	1.751,16	12,00	1.751,16	12,00	1.751,16	-	-	100,00%
10.005	Disjuntor monofásico tipo diri, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	2,00	13,40	26,80	-	-	2,00	26,80	2,00	26,80	2,00	26,80	-	-	100,00%
11	DIVERSOS	-	-	2.427,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
11.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00	2126,53	2.126,53	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.126,53	100,00%
11.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	1,00	301,03	301,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	301,03	100,00%
TOTAL GERAL		-	-	183.099,93	-	-	14.207,45	17.344,85	-	-	14.207,45	17.344,85	-	-	86,65%
PERCENTUAL		-	-	100,00%	-	-	77,12%	9,97%	-	-	77,12%	9,97%	-	-	13,41%
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.															
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO				ARQUITETO E URBANISTA - CAU 444785-4				IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA				DATA:			
CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO				Essencial Construções				Resp. Técnico				CAU 444785-4			



Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
 Essencial Construções
 Resp. Técnico
 CAU 444785-4


ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.656.129/0001-06 RUA DIVINA PASTORA, Nº 946, GETULIO VARGAS, ARACAJU/SE						
MEMÓRIA DE CÁLCULO						
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SZ					CONTRATO: 64/2022
	BOLETA DE MEDIÇÃO Nº 01					DATA: 08/02/2023
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CÁLCULO				
01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	contratado:	18,00	%	0,230	h 5,21
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	contratado:	80,00	%	9,270	h 18,20
05.001	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara.					
05.006	Emassamento de beiral de telha cerâmica					
09.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03					
09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais					
09.003	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1					
10.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"					
10.002	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento					
10.004	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af. 02/2020					
10.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 18a - fornecimento e instalação. af. 10/2020					

Carlos Diogo Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAU 444785-4

CARLOS DIOGO FONSECA DE AZEVEDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU 444785-4

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J Nº 10.858.129/0001-08 RUA DIVINA PASTORA, Nº 848, GETULIO VARGAS, ARACAJU-SE		
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		
OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - GIRIÚ-SE	CONTRATO: 98/2022
FOLHA Nº DE MEDIDA Nº 01		DATA: 09/12/2023




Carlos Diego Fonseca de Azevedo
Essencial Construções
Resp. Técnico
CAU/143789-4

CARLOS DIEGO FONSECA DE AZEVEDO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU 143789-4



PLANILHA ADITIVO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE

ESSENCIAL, TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES

BDI

22.18

DATA BASE: jan-22

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	QUANTIDADE			PREÇO UNIT	VALORES			
			CONTRATADO	ADITADO	SUPRIMIDO		CONTRATADO	ADITADO	SUPRIMIDO	ATUAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$183.099,63	R\$61.607,21	R\$30.882,18	R\$217.235,74
01.001	Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementares	h	18,00				R\$4.575,78	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.575,78
01.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	60,00				R\$1.954,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.954,98
02	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$2.620,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.620,80
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02, 01/2022	m2	6,00				R\$2.483,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.483,16
02.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo topagem e queima	m2	154,11				R\$557,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$557,88
02.003	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	154,11				R\$1.672,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.672,09
02.004	Regularização Manual	m2	154,11				R\$610,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$610,28
03	FUNDAÇÃO						R\$19.041,95	R\$3.197,34	R\$0,00	R\$22.239,29
03.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,13	76,83			R\$403,58	R\$3.060,91	R\$0,00	R\$3.464,49
03.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiros areia dlm. 0,35x0,45x0,23m - Concreção mecânica e transporte	m3	10,13	0,30			R\$4.807,02	R\$136,44	R\$0,00	R\$4.743,46
03.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,37				R\$1.093,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.093,11
03.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15MPa - Rev. 01	m	67,20				R\$2.664,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.664,48
03.005	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21MPa	m2	190,92				R\$6.344,27	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.344,27
03.006	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	19,09				R\$3.929,49	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.929,49
04	ELEVACOES						R\$19.433,82	R\$0,00	R\$1.307,88	R\$18.126,44
04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,25				R\$6.647,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.647,31
04.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com Coboço de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm,	m2	177,93				R\$8.814,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.814,65
04.003	Assentado com argamassa de cimento e areia	m2	7,20				R\$1.307,38	R\$0,00	R\$1.307,38	R\$0,00
04.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "U" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15MPa - Rev. 01	m	67,20				R\$2.664,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.664,48
05	COBERTURA						R\$66.895,70	R\$18.225,42	R\$9.597,15	R\$45.523,97
05.001	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, tabaletinha ou similar - Rev. 02	m2	190,92				R\$15.197,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.197,23
05.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (espagamento 0,50 m) e tipa 10 x 1,5 cm (espagamento 0,375 m), exclusive peças principais	m2	190,92	40,00			R\$27.498,21	R\$5.761,20	R\$0,00	R\$23.299,41
05.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	123,82				R\$8.422,24	R\$0,00	R\$8.422,24	R\$0,00
05.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, resoura com vão de 8m a 10 m	un	2,00				R\$4.344,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.344,16
05.005	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical at 07/2019	m	9,40				R\$840,74	R\$0,00	R\$840,74	R\$0,00
05.006	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	62,00				R\$334,18	R\$0,00	R\$334,18	R\$0,00
05.007	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01	m	15,00				R\$445,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$445,05
05.008	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Aterros ou similar, instalado - Rev. 06, 10/2021	m2	33,80				R\$9.813,89	R\$2.271,36	R\$0,00	R\$12.085,25
05.009	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	146,04	123,82			R\$0,00	R\$10.192,86	R\$0,00	R\$10.192,86
06	REVESTIMENTOS						R\$21.691,18	R\$1.647,04	R\$0,00	R\$23.338,22

30.882,18

62.437,86



PLANILHA ADITIVO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 SALAS NA ESCOLA MARIA MADALENA - SIRIRI-SE

ESSENCIAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES

BDI

22.18

DATA BASE: Jan/22

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade s	QUANTIDADE				PREÇO UNIT	VALORES			
			CONTRATADO	ADITADO	SUPRIMIDO	ATUAL		CONTRATADO	ADITADO	SUPRIMIDO	ATUAL
06.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento/ areia) - revisado 08/2015	m2	355,86			355,86	16,23	R\$5.775,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.775,61
06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	355,86			355,86	26,37	R\$9.384,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.384,03
06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado com argamassa industrializada ac- li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	128,90	32,00		158,90	51,47	R\$6.531,54	R\$1.647,04	R\$0,00	R\$8.178,58
07	PAVIMENTAÇÃO							R\$14.566,81	R\$1.920,75	R\$0,00	R\$16.487,56
07.001	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	146,04			146,04	59,98	R\$8.760,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$8.760,94
07.002	Regularização Manual	m2	146,04			146,04	3,96	R\$578,32	R\$0,00	R\$0,00	R\$578,32
07.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	71,65			71,65	52,39	R\$3.753,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.753,74
07.004	Alto de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	7,16			7,16	205,84	R\$1.473,81	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.473,81
07.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalada extra de dimensões 35x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2, at 06/2014	m2	39,00			39,00	49,25	R\$0,00	R\$1.920,75	R\$0,00	R\$1.920,75
08	ESQUADRIAS							R\$17.322,89	R\$16.004,18	R\$17.322,89	R\$16.704,18
08.001	Batentes e ferragens	un	3,00		3,00	0,00	2032,60	R\$6.097,80	R\$0,00	R\$6.097,80	R\$0,00
08.002	Janela em madeira de lei, tipo com almeiadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 logos de alça, exclusive ferragens	m2	10,80		10,80	0,00	1039,36	R\$11.225,09	R\$0,00	R\$11.225,09	R\$0,00
08.003	Besoulante em alumínio, cor NUP15, moldura vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	18,00			18,00	554,96	R\$0,00	R\$9.989,28	R\$0,00	R\$9.989,28
08.004	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01 - 10/2021	m2	18,00			18,00	244,35	R\$0,00	R\$4.398,30	R\$0,00	R\$4.398,30
	Porta em madeira compensada (canelal), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	3,00			3,00	772,20	R\$0,00	R\$2.316,60	R\$0,00	R\$2.316,60
09	PINTURAS							R\$2.941,69	R\$4.268,66	R\$0,00	R\$7.210,25
09.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	126,90			126,90	11,18	R\$1.418,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.418,74
09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	102,06			102,06	11,18	R\$1.141,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.141,03
09.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,14			22,14	17,25	R\$381,92	R\$0,00	R\$0,00	R\$381,92
09.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e reboques - Rev 01	m3	229,00			229,00	18,64	R\$0,00	R\$4.268,66	R\$0,00	R\$4.268,66
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$8.878,84	R\$12.032,84	R\$2.654,76	R\$18.266,32
10.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	12,00			12,00	242,93	R\$2.915,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.915,16
10.002	Ponto de tomada 2p+T, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	12,00		6,00	6,00	249,16	R\$2.989,92	R\$0,00	R\$1.494,96	R\$1.494,96
10.003	1 t com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	5,00		5,00	0,00	231,96	R\$1.159,80	R\$0,00	R\$1.159,80	R\$0,00
10.004	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com resistor de partida rápida - fornecimento e instalação, at 02/2020	un	12,00			12,00	148,93	R\$1.787,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.787,16
10.005	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, at 10/2020	un	2,00			2,00	13,40	R\$26,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$26,80
10.006	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, at 12/2015	m		80,00		80,00	19,07	R\$0,00	R\$1.525,60	R\$0,00	R\$1.525,60